

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Чистая вода»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»		
Наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 – 25 декабря 2024
Куратор регионального проекта	Удальев А.В. – заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Шицын А.Б. – министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Администратор регионального проекта	Ситкин П.И. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Повышение качества питьевой воды для населения</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ¹	основной	90,2 ²	31.12.2017	90,2	90,2	90,3	90,6	91,2	92,1	93,1
1.2.	Доля городского населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	95,8	31.12.2017	95,8	95,8	95,9	96,1	96,5	97,0	98,4
1.3.	Количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, предусмотренных региональными программами в рамках федерального проекта «Чистая вода», ед.	основной	0	31.12.2017	0	1	1	2	2	3	3

¹ показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

² базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки городских округов и поселений Пермского края на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Отчет Пермского края о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований, в том числе информация о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
1.2.	Подготовлены изменения в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в части перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	Утверждение Постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»
1.3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные государственной программой «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.4.	Обеспечено качественной питьевой водой 93,1% населения Пермского края	Отчет Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки городских округов и поселений Пермского края на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения								
1.2.	Подготовлены изменения в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в части перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности								
1.3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.3.1.	федеральный бюджет (субсидия на реализацию мероприятий по повышению качества питьевой воды, Пермский край)	0	68,21	159,66	338,98	513,57	597,54	384,00	2 061,96
1.3.2.	консолидированный бюджет Пермского края	0	3,59	8,40	17,84	27,03	31,45	20,21	108,52
1.3.2.1	бюджет Пермского края	0	3,59	8,40	17,84	27,03	31,45	20,21	108,52

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Шицын А.Б.	министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А.В., заместитель председателя Правительства Пермского края	25
2.	Администратор регионального проекта	Ситкин П.И.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры	Шицын А.Б., министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	75
Общие организационные мероприятия по проекту					
2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки городских округов и поселений Пермского края на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Ситкин П.И.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры	Шицын А.Б., министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.2.	Участник проекта	Галэта А.А.	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры	Ситкин П.И., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры	20
2.3.	Участник проекта	ОМСУ Пермского края	-	-	95
<p>3. Подготовлены изменения в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в части перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности</p>					
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Шицын А.Б.	министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А.В., заместитель председателя Правительства Пермского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.2.	Участник проекта	Галэта А.А.	Начальник отдела коммунальной инфраструктуры	Ситкин П.И., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры	90
3.3.	Участник проекта	Министерство строительства и архитектуры Пермского края	-	-	5
4. Обеспечено качественной питьевой водой 93,9% населения Пермского края					
4.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Ситкин П.И.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры	Шицын А.Б., министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	5
4.2.	Участник проекта	Костарев В.Г.	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю		5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами					
5.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Ситкин П.И.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края – начальник управления коммунальной инфраструктуры	Шицын А.Б., министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	5
5.2.	Участник проекта	ОМСУ Пермского края	-	-	95

6. Дополнительная информация

Источник формирования показателя «Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (%) - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Форма №18 статистического наблюдения утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 декабря 2017 г. № 885 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая вода»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
0.	Получена методика оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	-	01.02.2019	Министерство строительства и ЖКХ РФ	Справочник перспективных технологий водоподготовки, методика оценки централизованных систем водоснабжения	-
1.	Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки городских округов и поселений Пермского края на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.02.2019	01.05.2019	Ситкин П.И., Галэта А.А.	отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характерис- тика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Определение потребности в корректировке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР СКИ), схем водоснабжения и водоотведения (схем ВиВ) городских округов и поселений Пермского края	01.01.2019	01.05.2019	Галэта А.А.	Отчет о необходимости корректировки ПКР СКИ, схем ВиВ	Руководитель регионального проекта
2.	Подготовлены изменения в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» (утв. Постановление Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п) в части перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	01.01.2019	01.09.2019	Шицын А.Б., Ситкин П.И., Галэта А.А., Минстрой Пк	Постановление Правительства Пермского края	Куратор регионального проекта
2.0.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации Порядок	01.04.2019	01.05.2019	-	Приказ Минстроя	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характерис- тика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	подготовки региональных программ период с 2019 по 2024 год				России об утверждении Порядка подготовки региональных программ, Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка подготовки региональных программ	
2.1.	Формирование проекта постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» в части включения мероприятий по повышению качества водоснабжения	01.05.2019	01.06.2019	Галэта А.А.	Проект постановления Правительства Пермского края	Администратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.	Согласование проекта постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»	01.06.2019	01.07.2019	Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю		Руководитель регионального проекта
2.3.	Утверждение проекта постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в государственную программу «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»	01.07.2019	01.09.2019			
2.4.	Минстроем России согласованы проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год с Минприроды России		01.10.2019	-	Согласованные проекты региональных программ	-
3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой	01.01.2019	31.12.2024	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характерис- тика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	водой из систем централизованного водоснабжения				водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	
3.0.	Приняты Правительством РФ Правила предоставления финансовой поддержки субъектам РФ на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения	-	15.01.2019	-	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил	-
3.1.	Заключение соглашения о финансовой поддержке между Министерством строительства и ЖКХ РФ и Правительством Пермского края		15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	Шицын А.Б., Ситкин П.И., Галэта А.А.	Соглашение о финансовой поддержке	Куратор регионального проекта
3.2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформировани	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характерис- тика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ю ЖКХ о выполнении соглашения	
3.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформирова- нию ЖКХ о выполнении соглашения	Куратор регионального проекта
3.4.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформирова- нию ЖКХ о выполнении соглашения	Куратор регионального проекта
3.5.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформирова- нию ЖКХ о	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характерис- тика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выполнении соглашения	
3.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году	15.02.2022	31.12.2022	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформировани ю ЖКХ о выполнении соглашения	Куратор регионального проекта
3.7.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году	15.02.2023	31.12.2023	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформировани ю ЖКХ о выполнении соглашения	Куратор регионального проекта
3.8.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году	15.02.2024	31.12.2024	Шицын А.Б., Главы муниципальных образований Пермского края	Отчет Пермского края в Фонд содействия реформировани ю ЖКХ о	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характерис- тика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					выполнении соглашения	

¹ включающие в том числе:

- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема финансирования программы;
- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с использованием технологий, разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

² предусматривающий в том числе:

- полномочия и ответственность сторон соглашений с субъектами Российской Федерации, реализующими региональные программы повышения качества водоснабжения (Минстрой России, субъект Российской Федерации, Фонд ЖКХ);
- порядок проведения экспертизы проектов региональных программ повышения качества водоснабжения;
- параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения;
- санкции за невыполнение условий или мероприятий, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения и соглашениями с субъектами Российской Федерации, реализующими указанные программы;
- систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий регионального проекта;
- методические требования по подготовке и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения.